



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

Prot. N. **4345**
del
27 AGO, 2024

COPIA

SERVIZIO TECNICO
N. 333 del Registro generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DEL 27-08-2024 N. 104

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobraro-Valsinni" a servizio delle aziende agricole site nelle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto dello Serra. CUP: D25F22000700002.
Approvazione Contabilità Finale, Relazione sul conto finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione finale di dettaglio.
Liquidazione Saldo SAL n. 01, Stato Finale e spese tecniche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03/2024, protocollo n. 071, del 5 gennaio 2024, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio Tecnico (Servizio IV Lavori Pubblici);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – “TESTO UNICO LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;

Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 – “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali, e dei loro organismi”;

Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Decreto Presidente Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

VISTE le seguenti Deliberazioni concernente la Programmazione dell'Ente:

Deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmazione 2024/2026;

Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI l'articolo 6bis Legge n. 241/1990 e gli articoli 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 in materia di conflitto di interessi;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in tema di corruzione:

- **la legge 6 novembre 2012, n. 190** – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- **il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62** – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **l'Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013**, tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- **il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)**, approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72 del 11 settembre 2013; - gli interventi interpretativi forniti, in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- **l'Informativa Anci** su adozione del piano triennale della corruzione, pubblicata il 23.01.2014;
- **il Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2022/2024**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2022;
- **le Linee guida per la predisposizione del Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione 2023/2025**, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.11.2022;
- **il Piano Integrato Attività Organizzazione – PIAO 2024/2026**, approvato con D.G.C. n. 9 del 25.01.2024;

DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata, ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'articolo 2-comma 3 D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001.

Adotta la seguente determinazione:

Premesso che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 14 marzo 2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - n. 13 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto: "**PSR BASILICATA 2014 -2020 - Approvazione Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli**" si deliberava, tra l'altro:
 1. **di approvare** il Bando allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, relativo alla Sottomisura 4.3.1 "VIABILITÀ RURALE ED ACQUEDOTTI RURALI", predisposto dal Responsabile della Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020;
 2. **di dare atto** che le risorse finanziarie per l'attivazione del Bando di cui al punto precedente sono pari ad Euro: 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulle risorse ordinarie del PSR Basilicata 2014 -2020;
 3. **di dare atto** che tutti gli adempimenti e gli atti finalizzati all'attuazione del Bando di cui al punto 1 potranno essere adottati, con proprio provvedimento, dal dirigente dell'Ufficio competente;
 4. **di stabilire** che il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN scade alle ore 16:00 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando sul B.U.R. Basilicata e che, entro e non oltre le ore 16:00 del decimo giorno successivo alla scadenza del termine di rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN, i richiedenti dovranno, altresì, candidare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione dell'art. 11 del bando, attraverso la piattaforma informatica SIA-RB. Ove la scadenza del termine di una o entrambe le fasi di inoltramento della domanda di sostegno cada in giorno festivo o prefestivo, la stessa deve intendersi automaticamente prorogata alle ore 16:00 del primo giorno lavorativo successivo.

- l'opera in oggetto è stata inserita nella Programmazione Annuale e Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2022, in virtù della Seconda Variazione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 16/11/2022;
- **con la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 01/04/2022** si è stabilito di:
 1. **PRENDERE ATTO** della *Deliberazione di Giunta Regionale n. 97 del 14 marzo 2022* pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - n. 13 del 16 marzo 2022, avente ad oggetto: "PSR BASILICATA 2014 -2020 - Approvazione Bando Sottomisura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali. Operazione 4.3.1: Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli";
 2. **PRENDERE ATTO** del relativo Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammmodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la predetta D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022;
 3. **STABILIRE** che il Comune di Colobrarò intende presentare un Progetto Definitivo inerente i lavori di messa in sicurezza della strada comunale "Colobrarò-Valsinni" a servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;
 4. **NOMINARE** Responsabile unico del procedimento il geom. Egidio Tito, il quale dovrà porre in essere, con la massima urgenza, tutti gli atti consequenziali al presente deliberato e a tutte le normative e gli atti amministrativi in esso richiamati.
- **con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 4.06.2022**, veniva affidato al geom. Domenico Lucarelli, con studio in Colobrarò al Corso Umberto Primo n.190 (CF: LCRDNC63C11C888H e P.IVA 00459940771), l'incarico di: *progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i Lavori di "Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", da candidare al finanziamento previsto dal Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammmodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.*
- **con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022**, si è stabilito di:
 1. **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del Progetto Definitivo dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra dell'importo complessivo di € 200.000,00, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 il 10/06/2022 dal Geom. Egidio Tito - Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con il progettista Geom. Domenico Lucarelli;
 2. **APPROVARE** il Progetto Definitivo dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra dell'importo complessivo di € 200.000,00 redatto dal geom. Domenico Lucarelli.
- **in data 25/07/2022 è stata presentata la Domanda di sostegno generata dal portale AGEA - SIAN n. 24250069580** dal Comune di Colobrarò per l'ottenimento del finanziamento a valere sul Bando di cui alla D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii. - Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" relativamente al suddetto Progetto definitivo "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni";
- **con la Determina Dirigenziale n. 14BB.2022/D.01227 del 8/11/2022** dell'Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà della Regione Basilicata è stato determinato: *di approvare gli esiti istruttori delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii. a valere Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli", riportati nei seguenti elenchi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:*
 - *Elenco delle domande di sostegno pervenute, per n° 123 domande (Allegato A);*
 - *Elenco delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, per n° 100 domande (Allegato B).*
- **dall'allegato B di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14BB.2022/D.01227 del 08/11/2022**, il progetto del Comune di Colobrarò è risultato ammissibile al finanziamento del contributo per la spesa di € 199.600,00;
- **in data 15.11.2022 veniva sottoscritto il Provvedimento di Concessione del Sostegno N. 95/431/2022 (CUAA 82001290772);**
- **con la Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 23.11.2022**, tra l'altro, è stato stabilito di:

1. **PRENDERE ATTO**, del provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022, contenente i termini e le modalità di attuazione dell'intervento finanziato a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" per la realizzazione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;
2. **PRENDERE ATTO**, in particolare, che, a mente dell'articolo 2 del predetto provvedimento di concessione, la spesa complessiva ammessa a finanziamento a seguito dell'istruttoria tecnico – amministrativa è stata quantificata in € 199.600, di cui € 199.600 a titolo di contributo, come si evince dalla seguente tabella:

N.	Voce di spesa (VOCI SIAN)	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	CONTRIBUTO AMMESSO (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO CALCOLATA (%)
1	COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	142.703,47	31.394,76	174.098,23	174.098,23	100,00
2	ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	13.800,00	3.036,00	16.836,00	16.836,00	100,00
4	ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE	9.065,77	0,00	9.065,77	8.665,77	100,00
TOTALE		165.569,24	34.430,76	200.000,00	199.600,00	100,00 %

3. **CONFERMARE** che il Comune di Colobrarò:
 - accetta il contributo assegnato di € 199.600, 00 e si impegna alla realizzazione dei lavori nei termini ed alle condizioni indicate nel provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 - si impegna a coprire la residua quota di € 400,00 con fondi del Bilancio Comunale;
 - dichiara di non usufruire di altri finanziamenti regionali per la realizzazione del medesimo intervento o lotto funzionale;
 4. **CONFERMARE** la nomina a RUP del Geom. Egidio Tito e di assegnargli le risorse affinché proceda alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, nonché al suindicato provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 e nel rispetto delle procedure di cui al PSR 2014-2020.
- con la **Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143 del 29.12.2022** si determinava di:
 - 1) **PRENDERE ATTO**, del provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022, contenente i termini e le modalità di attuazione dell'intervento finanziato a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" per la realizzazione dei Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra;
 - 2) **AFFIDARE**, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico **geom. Domenico Lucarelli**, con studio in Colobrarò (MT) al Corso Umberto Primo n. 190 (CF: LCRDNC63C11C888H e P.IVA 00459940771), l'**incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, CRE**, inerente i Lavori di "Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", da candidare al finanziamento previsto dal Bando "Misura 4- Immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3: sostegno ad investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Operazione 4.3.1: sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli" come approvato con la D.G.R. n. 97/2022, pubblicato in data 16 marzo 2022 e avente scadenza 14.06.2022, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;
 - prima dell'inizio della procedura di aggiudicazione dei lavori, conformemente ai disposti del comma 2, dell'art. 26, del D.L. 17.05.2022 n° 50, convertito con legge n. 91 del 15.07.2022, e successivamente modificato dalla legge 197 del 29.12.2022, legge di bilancio 2023, si è reputato opportuno procedere all'aggiornamento degli elenchi prezzi, del computo metrico estimativo, del quadro economico complessivo di spesa e di tutti gli elaborati contenenti dati economici del Progetto Definitivo, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022, ancor prima

di procedere alla redazione del relativo Progetto Esecutivo ed espletare le procedure concernenti l'affidamento dei lavori;

- con il progettista incaricato si è convenuto di dover variare/rimodulare gli elaborati contenenti dati economici del Progetto Definitivo, sulla scorta di quanto previsto dalla su riportata legislazione vigente e dalla Determina della Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. -N. 14BE.2023/D.00263 del 28.03.2023, con la quale si prevede che l'utilizzo dei nuovi prezziari tenga in considerazione, nel caso di Progetti per i quali sia già stato adottato l'atto di concessione, che il beneficiario, nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'atto di concessione, ha facoltà di presentare una domanda di variante progettuale, per rimodulare il piano degli interventi rispetto al nuovo andamento dei prezzi e nell'ambito della quale aggiornare i costi sulla base del Prezziario vigente alla data di presentazione della domanda di variante, fermo restando che la modifica degli investimenti deve garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, incluso il mantenimento del punteggio utile alla finanziaria della domanda;
- con nota del 19.3.2024 acquisita al protocollo dell'ente n. 1434 in pari data, il progettista incaricato ha depositato gli elaborati tecnici del Progetto Definitivo oggetto di variazione inerente i Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra, per un importo complessivo di € 193.732,45;
- **con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 30 del 19/03/2024** si è determinato di:
 1. **APPROVARE** i seguenti elaborati variati/rimodulati del Progetto Definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 11 giugno 2022, inerente "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra":
 - **Computo Metrico**, in virtù dell'adeguamento prezzi per il sopravvenire del prezziario regionale approvato con DGR 30 marzo 2023 n. 197 (contenente anche il confronto tra 'computo di variante' e 'computo di progetto');
 - **Elenco Prezzi**;
 - **Quadro Economico rimodulato**, quale conseguenza delle variazioni del Computo Metrico;
 - **Relazione Generale**, al cui punto 4.3 vengono riportati i motivi delle varianti/rimodulazioni al progetto.
 2. **APPROVARE** segnatamente il quadro economico rimodulato concernente la spesa dei "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra", come aggiornato secondo quanto meglio specificato in premessa:

Oggetto: Interventi Messa in Sicurezza Strade Comunali e Rurali		QE Progetto Definitivo	QE Rimodulato Post Finanziamento	QE Aggiornamento prezzi (prezzario 2023)	
VOCE QUADRO ECONOMICO		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	VOCE SIAN
A	LAVORI				
A1	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	140.103,47	140.103,47	150.336,98	
A2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
A3	IVA SUI LAVORI 22%	31.394,76	31.394,76		Aliquota IVA su costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
	IVA SUI LAVORI 10%			15.293,70	
A4	TOTALE LAVORI (A1 + A2)	142.703,47	142.703,47	152.936,98	Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
A5	TOTALE LAVORI + IVA (A4 + A3)	174.098,23	174.098,23	168.230,68	
B	ATTREZZATURE E MACCHINARI STRETTAMENTE FUNZIONALI				
B1	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINARI				
B2	IVA SULLE ATTREZZATURE E MACCHINARI				Aliquota IVA su acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B3	TOTALE ATTREZZATURE E MACCHINARI (B1 + B2)				Acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene
B4	TOTALE ATTREZZATURE E MACC. + IVA (B1+B2+B3)	-			
C	SPESE GENERALI				
C1	SPESE GENERALI	13.800,00	13.800,00	13.800,00	Spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI	3.036,00	3.036,00	3.036,00	Aliquota IVA su spese generali collegate alle spese (onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità)
C3	TOTALE SPESE GENERALI + IVA (C1 + C2) - (max 10% della spesa ammessa)	16.836,00	16.836,00	16.836,00	
D	IMPREVISTI (fino al 4% del costo progettuale)	5.411,70	5.411,70	5.411,70	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
E	INCENTIVO (ai sensi del D. lgs. 50/2016)	2.854,07	2.854,07	2.854,07	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
F	ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO (spese per ANAC, CUC, pubblicità della gara, espropri etc.)	400,00	400,00	400,00	Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
G	CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA (IVA COMPRESA)	400,00			Altro non compreso nelle precedenti voci ad esclusione delle spese di gestione delle opere
TOTALE PROGETTO (A5 + B6 + C3 + D + E + F + G)		200.000,00	199.600,00	193.732,45	
DIFFERENZA				5.867,56	

3. DARE ATTO che il predetto Progetto Definitivo così come aggiornato:

- rispetta l'importo massimo previsto dall'atto di concessione;
- garantisce il rispetto dei criteri di ammissibilità all'avviso pubblico, incluso il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità della domanda;
- non comporta modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
- non prevede la soppressione di alcun intervento/investimento;
- non costituisce variante in sanatoria;
- assicura il completo permanere della funzionalità dell'opera e il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 4 – Sottomisura 4.3. – Operazione 4.3.1.

4. DARE ATTO che in conseguenza dell'aggiornamento del progetto definitivo in argomento le voci di spesa SIAN vengono variate come segue:

N.	Voce di spesa (VOCI SIAN)	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	CONTRIBUTO AMMESSO (€)	ALIQUOTA DI SOSTEGNO CALCOLATA (%)
1	COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI	152.936,98 €	15.293,70 €	168.230,68 €	168.230,68 €	100%
2	ACQUISTO O LEASING DI NUOVI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO A COPERTURA DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI FDI FATTIBILITA')	13.800,00 €	3.036,00 €	16.836,00 €	16.836,00 €	100%
4	ALTRO NON COMPRESO NELLE PRECEDENTI VOCI AD ESCLUSIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE OPERE	8.665,77 €		8.665,77 €	8.665,77 €	100%
TOTALE		175.402,75 €	18.329,70 €	193.732,45 €	193.732,45 €	

- in data 20/03/2024 il Comune di Colobrarò ha presentato la Domanda di variante generata dal portale AGEA - SIAN n. 4428001451;
- con provvedimento della Regione Basilicata - Direzione per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprietà prot. n. 80906 del 08/04/2024 veniva approvata la variante del suddetto progetto definitivo;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09/04/2024 si è preso atto del citato provvedimento prot. n. 80906 del 08/04/2024 di approvazione della variante al progetto definitivo dei “Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcantino-Petto della Serra” così come rimodulato con la Domanda di variante generata dal portale AGEA - SIAN n. 4428001451;
- **con la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 16/04/2024** si è disposto di:
 - 1) **PRENDERE ATTO** del verbale di validazione del Progetto esecutivo dei “*Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcantino-Petto della Serra*” dell’importo totale di € 193.732,45 redatto il 15 aprile 2023 ai sensi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’Allegato I.7 artt. 39 e 40, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 2) **APPROVARE** il Progetto esecutivo dei “*Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcantino-Petto della Serra*” dell’importo totale di euro 193.732,45.....;
 - 3) **DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
 - 4) **DARE ATTO** che il codice unico di progetto (CUP) della suddetta opera è il seguente: D25F22000700002;

- 5) **DARE ATTO** che l'intervento di cui si tratta è finanziato per € 193.332,45 a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli", giusta provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 sottoscritto in data 15.11.2022;
- 6) **DARE ATTO**, infine, che la spesa di che trattasi viene imputata ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2024:
- a. **Cap. 2241 – Uscita – per € 193.732,45;**
b. **Cap. 4241 – Entrata – per € 193.732,45;**
- 7) **CONFERMARE** la nomina a RUP del Geom. Egidio Tito e di assegnargli le risorse affinché proceda alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato, nonché al suindicato provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 e nel rispetto delle procedure di cui al PSR 2014-2020;

•Con Determinazione del Responsabile de Servizio Tecnico n. 47 del 07/05/2024 si è determinato:

- **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta TRIO Srl, con sede legale TRIO S.R.L. VIE BESANA 3 20122 Milano (Città metropolitana di Milano) (P.IVA 00193660834) i "Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobraro-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € € 114.083,49 a cui si aggiungono € 2.600,00 per oneri della sicurezza ed € 32.585,54 non soggetti a ribasso quindi per un importo contrattuale di € 149.269,03 oltre IVA come per legge;
- **DI APPROVARE** il seguente quadro economico dell'intervento in oggetto rimodulato a seguito di procedura di affidamento lavori:

TAB. A1 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A - LAVORI/FORNITURE	IMPORTO A SEGUITO GARA
Importo lavori a base d'asta	114.083,49
Costo della manodopera	32.585,54
Oneri sicurezza	2.600,00
TOTALE LAVORI	149.269,03
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	5.411,70
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	400,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	13.800,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.854,07
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	16.654,07
9) I.V.A. sui lavori 10%	14.926,90
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	3.036,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.119,84
Ribasso d'asta	3.667,95
Iva da ribasso	366,80
TOTALE GENERALE	192.423,62

- con la **determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 78 del 30/07/2024** si è determinato:
 - 2) *APPROVARE, relativamente all'appalto dei: Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcotino-Petto della Serra", gli atti contabili relativi allo Stato d'avanzamento dei lavori N. 01, eseguiti a tutto il 05/07/2024, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Domenico Lucarelli, costituito dalla documentazione sopra richiamata e relativo concordante certificato di pagamento di complessivi euro 93.351,66 oltre euro 9.335,17 per IVA 10% per un totale di euro 102.686,83;*
 - 3) *LIQUIDARE la somma euro 55.000,00 (I.V.A. di legge al 10% inclusa) all'operatore economico TRIO Srl a saldo della fattura n. 121-2024 del 24/07/2024 relativa all'acconto dello Stato di Avanzamento n. 01 dei lavori in oggetto realizzati a tutto il 05/07/2024 nell'ambito dell'appalto in argomento;*

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori geom. Domenico Lucarelli:

- con nota del 08/08/2024 (ns. prot. n. 004147 del 08/08/2024) ha presentato la contabilità finale dei lavori, così composta:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Libretto delle misure n. 2;
 - Registro di contabilità n. 2;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato finale dei lavori;
 - Relazione sul conto finale;
 - Disegni contabili;
- In data 26/08/2024 (ns. prot. n. 0004331 del 26/08/2024) ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione datato 26/08/2024;

CHE dal certificato di regolare esecuzione si evidenzia che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non controllate, su esplicita richiesta del Direttore dei Lavori, l'impresa ha assicurato la perfetta esecuzione; in particolare, l'impresa per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- l'importo dei lavori è quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati **ultimati in data 08/08/2024** quindi entro i termini contrattuali e degli atti supplementari senza incorrere nelle penali previste dal C.S.A.;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto a tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la CONTABILITÀ FINALE (Stato dei lavori e Relazione sul conto finale) senza riserve;

CHE il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, ha attestato in definitiva che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa **TRIO Srl** con sede in Via Besana 3 20122 Milano (Città metropolitana di Milano) P.IVA 00193660834, sulla base del contratto di appalto a seguito di -Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico **n. 47 del 07/05/2024** sono stati **REGOLARMENTE REALIZZATI**;

CHE la contabilità finale dei lavori, eseguiti a tutto il **08/08/2024** ammonta come di seguito riportato:

TOTALE LAVORI a misura	€	140.093,09
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.600,00
Totale netto dei lavori	€	143.093,09
A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:		
Penali applicate	€	0,00
Anticipazione	€	0,00
CERTIFICATI DI PAGAMENTO:		
Certificato N. 1 del 05/07/2024	€	92.800,00
Totale deduzioni	€	92.800,00
Resta il credito netto per l'impresa di	€	50.293,09

DATO ATTO:

- della **fattura n. 142-2024 del 26/08/2024** trasmessa dall'Impresa **TRIO Srl** relativa al saldo dello SAL n. 01 dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 05/07/2024 dell'importo **di € 47.080,00** (Imponibile € 42.800,00 ed IVA 10% € 4.280,00);
- della **fattura n. 143-2024 del 26/08/2024** trasmessa dall'Impresa **TRIO Srl** relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto dell'importo **di € 55.322,40** (Imponibile € 50.293,09 ed IVA 10% € 5.029,31);
- della regolarità contributiva dell'Impresa **TRIO Srl**, tramite DURC Prot.. INAIL_44271027 data Scadenza validità 21/10/2024;
- degli estremi del conto corrente dedicato dell'impresa **TRIO Srl** ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) il Codice Identificativo di Gara (Lavori) è il seguente: **B16F844E1A**;
- della **fattura n. 9 del 21/08/2024** trasmessa dal geom. Domenico Lucarelli relativa al compenso per l'incarico relativo ai servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, CRE, dei lavori in oggetto, dell'importo **di € 13.800,00 IVA esente**
- della dichiarazione relativa al DURC **del geom. Domenico Lucarelli**;
- che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) il Codice Identificativo di Gara (Lavori) è il seguente: **ZA436ACBF8**;
- degli estremi del conto corrente dedicato **del geom. Domenico Lucarelli** ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della necessità di procedere con l'approvazione dello Stato Finale dei Lavori;

Che, in base al vigente regolamento sugli incentivi del personale interno (RUP e collaboratori), risulta un credito agli aventi diritto di **€ 1.141,63**;

Che il nuovo quadro economico finale, in base a quanto sopra esposto, può essere riformulato come segue:

TAB. A1 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A - LAVORI/FORNITURE	IMPORTO CONTABILITA' FINALE
Importo lavori a base d'asta	140.493,09
Costo della manodopera	
Oneri sicurezza	2.600,00
TOTALE LAVORI	143.093,09
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	13.800,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.283,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	16.083,26
9) I.V.A. sui lavori 10%	14.309,31
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.392,57
TOTALE GENERALE	173.485,66
ECONOMIE	20.246,79
TOTALE FINANZIAMENTO	193.732,45

ATTESO che i predetti documenti sono stati debitamente sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice;

CHE, l'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto del creditore al pagamento della somma sopra specificata;

VISTA la Relazione finale di dettaglio sulle attività realizzate redatta dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al Direttore dei Lavori, in data **26/08/2024**, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, con la quale si accertano in via definitiva tutte le spese occorse per l'esecuzione dell'appalto in oggetto assommanti ad **€ 173.485,66**;

VISTO, pertanto, il quadro economico finale di spesa essere accertato nell'importo complessivo di Euro **173.485,66** come evidenziato nella relazione suindicata;

DATO ATTO di avere avuto un'economia sull'opera per un importo pari ad **€ 20.246,79** e che pertanto il contributo regionale si riduce passando da un importo iniziale di € 193.732,45 ad **€ 173.485,66**;

RITENUTO, quindi nel rispetto dei patti contrattuali di dover procedere in merito provvedendo all'approvazione in via tecnico/amministrativa degli atti contabili, sopra elencati;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

-l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

-il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Visto che l'intervento di cui si tratta è finanziato per € 173.485,66 a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli", giusta provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 sottoscritto in data 15.11.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) **APPROVARE**, relativamente all'appalto dei: *Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra*", gli atti di contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori geom. Domenico Lucarelli, tutti debitamente sottoscritti anche dal legale rappresentate della Impresa esecutrice delle opere senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori a misura sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale di € **143.093,09** (IVA esclusa);
- 3) **APPROVARE** ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010 il **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**, a firma del Direttore dei Lavori geom. Domenico Lucarelli, del Legale Rappresentante dell'Impresa TRIO Srl e dal RUP che certifica la regolare esecuzione dei: *Lavori di Messa in Sicurezza della Strada Comunale Colobrarò-Valsinni al servizio delle aziende agricole delle contrade Fontanaiani-Valsima-Oliveto-Arcontino-Petto della Serra*" nell'importo netto di complessivi € 143.269,03 oltre IVA 10% per € 14.309,31 e quindi per un totale di € **157.595,93** e dal quale si evince un credito netto all'impresa a Saldo pari ad € 50.293,09 oltre IVA;
- 4) **APPROVARE la RELAZIONE FINALE DI DETTAGLIO** sulle attività realizzate redatta dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al Direttore dei Lavori, in data 26/08/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, con la quale si accertano in via definitiva tutte le spese occorse per l'esecuzione dell'appalto in oggetto assommanti ad € 173.485,66;
- 5) **LIQUIDARE** la somma € **42.800,00** (I.V.A. di legge al 10% esclusa) all'operatore economico **TRIO Srl** a saldo della fattura n. 142-2024 del 26/08/2024 relativa al saldo dello Stato di Avanzamento n. 01 dei lavori in oggetto realizzati a tutto il 05/07/2024 nell'ambito dell'appalto in argomento;
- 6) **LIQUIDARE** la somma € **50.293,09** (I.V.A. di legge al 10% clusa) all'operatore economico **TRIO Srl** a saldo della fattura n. 143-2024 del 26/08/2024 relativa allo Stato Finale dei lavori in oggetto nell'ambito dell'appalto in argomento;
- 7) **LIQUIDARE** la somma netta di € **13.800,00** (I.V.A. esente) al **geom. Domenico Lucarelli** a saldo della fattura n. 9 del 21/08/2028 relativa al saldo delle spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misure, Contabilità, CRE, dei lavori in oggetto;
- 8) **DISPORRE** il versamento dell'IVA, per complessivi € **9.309,31** in conformità alle disposizioni contenute nell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art.1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), con la medesima imputazione contabile della fornitura a cui l'imposta si riferisce;
- 9) **DARE ATTO** che, in base al vigente regolamento sugli incentivi del personale interno (RUP e collaboratori), risulta un credito agli aventi diritto di € **1.141,63**, liquidato con Determinato del Responsabile del Servizio Finanziario n. 87 del 23/08/2024;
- 10) **APPROVARE** il quadro economico finale, in base a quanto sopra esposto, riformulato come segue:

TAB. A1 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A - LAVORI/FORNITURE	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO A SEGUITO GARA	IMPORTO CONTABILITA' FINALE
Importo lavori a base d'asta	117.751,44	114.083,49	140.493,09
Costo della manodopera	32.585,54	32.585,54	
Oneri sicurezza	2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE LAVORI	152.936,98	149.269,03	143.093,09
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
2) Allacciamenti ai pubblici servizi			
3) Imprevisti	5.411,70	5.411,70	
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi			
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)			
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	400,00	400,00	
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice			
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010			
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	13.800,00	13.800,00	13.800,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.854,07	2.854,07	2.283,26
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto			
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	16.654,07	16.654,07	16.083,26
9) I.V.A. sui lavori 10%	15.293,70	14.926,90	14.309,31
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	3.036,00	3.036,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.795,47	40.428,67	30.392,57
TOTALE GENERALE	193.732,45	189.697,70	173.485,66
ECONOMIE			
Ribasso d'asta		3.667,95	
Iva da ribasso		366,80	
Totale ECONOMIE		4.034,75	20.246,79
TOTALE FINANZIAMENTO	193.732,45	193.732,45	193.732,45

11) DI EVIDENZIARE CHE:

- la spesa di € **117.344,03** è ricompresa nell'importo complessivo del progetto pari ad € 173.485,66 e risulta già impegnata al **cap. 2241** del Bilancio di previsione 2024;
- l'intervento di cui si tratta è finanziato per € 173.485,66 a valere sul Bando ex D.G.R. 97/2022 e ss.mm.ii., Operazione 4.3.1 "Sostegno per investimenti in Infrastrutture necessari all'accesso ai terreni agricoli", giusta provvedimento di concessione del sostegno n. 95/431/2022 sottoscritto in data 15.11.2022;

- 12) **DARE ATTO** che salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde delle difformità e dei vizi denunciati dall'organo appaltante che possono essere stati cagionati da imperizia ed inadempimenti del medesimo accertati dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro un periodo di anni due;
- 13) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore, è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera direttamente da carenze nella realizzazione dell'opera;
- 14) **DARE ATTO** che il costo complessivo del progetto ammonta ad € 173.485,66 con un'economia di spesa di € 20.246,79 e che pertanto il contributo regionale si riduce passando da un importo iniziale di € 193.732,45 ad € 173.485,66;
- 15) **RICHIEDERE** alla Regione Basilicata DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) - l'erogazione della somma di € 113.605,66 a titolo di saldo del contributo di cui al Provvedimento di Concessione del Sostegno N. 95/431/2022 (CUAA 82001290772) sottoscritto in data 15/11/2022;
- 16) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 17) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 18) **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Egidio Tito;
- 19) **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Potenza, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.
- 20) **TRASMETTERE** copia della presente determinazione all' Ufficio Protocollo perché provveda:
- all'inoltro all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - alla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - alla pubblicazione sul web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti;
 - alla Ditta TRIO Srl all'indirizzo: trio.triosrl@cert.ticertifica.it
 - alla Direzione Lavori all'indirizzo: Domenico.lucarelli@geopec.it;

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Egidio Tito**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Egidio Tito

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 117.344,03	2241	2024

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosa Cavallo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'albo dell'ente il 27 AGO. 2024
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - n. 545 reg.

Colobraro, li 27 AGO. 2024



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
dott.ssa Liliana SANTAMARIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO

Colobraro, li 27 AGO. 2024



~~Il Responsabile del Servizio Tecnico~~
geom. Egidio TITO