



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

COMUNE DI COLOBRARO

Provincia di Matera



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON "INFRASTRUTTURE E RETI" 2014-20 - ASSE C "ACCESSIBILITA' TURISTICA"

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' TURISTICA DEL SITO ATTRATTORE DI COLOBRARO "PAESE DELLA MAGIA"

ELABORATO N°:

26

DENOMINAZIONE:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:

IL COMMITENTE:

COMUNE DI COLOBRARO (MT)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL PROGETTISTA

Ing. Michele LUPO

I COLLABORATORI
Ing. Claudio SCANDIFFIO
Geom. Marcello Eliseo MANGO

STUDIO TECNICO
ING. MICHELE LUPO

Via Kennedy n° 3 - 75016 Pomarico (MT)

E-mail: michel.lupo@libero.it
P.E.C. michele.lupo@ingpec.eu



CODICE
PROGETTO

...

DATA
PROGETTO

LUGLIO 2020

N. STESURA
ELABORATO

COLLABORAZIONE

COLLABORAZIONE

	DESCRIZIONE	Durata (gg)	SETTIMANA LAVORATIVA							PERIODO		
			L	M	M	G	V	S	D	DATA INIZIO	Durata (gg)	DATA FINE
1 Fase Iniziale	Apprestamenti per la sicurezza	20	7 gg (intera)							gio 15/10/20	20	mar 03/11/20
	Car Sharing	20	7 gg (intera)							mer 04/11/20	20	lun 23/11/20
	Bike Sharing	20	7 gg (intera)							mar 24/11/20	20	dom 13/12/20
2 Integrazione	Pensilina Fotocoltaica	7	7 gg (intera)							lun 14/12/20	7	dom 20/12/20
3 Sistemi infor	Installazione Segnali stradali luminosi	30	7 gg (intera)							lun 21/12/20	30	mar 19/01/21
	Installazione Pali stand alone stradali	60	7 gg (intera)							mer 20/01/21	60	sab 20/03/21
4 Sicurezza str	Installazione Pali stand alone pedonali	5	7 gg (intera)							lun 22/03/21	5	ven 26/03/21
5. Fine Lavori	Verifica finale e chiusura lavori	5	7 gg (intera)							lun 29/03/21	5	ven 02/04/21

44119

